IMPIANTI ECOTECNICI CADREZZATE S.r.l. Bonifica e rimozione di serbatoi interrati — Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. MI/008415, categorie 4 e 5 Via della Fornace n. 12 — 21020 Cadrezzate con Osmate (VA)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA RIMOZIONE E BONIFICA DI SERBATOI INTERRATI

Commessa n. 2030/047 — Cadrezzate con Osmate, 8 marzo 2030

Committente: OLGIASCA TRATTAMENTI S.p.A., via dell'Olona n. 44, Castellanza (VA) Sito di intervento: stabilimento di Castellanza (VA), via dell'Olona n. 44

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO

La scrivente ha eseguito, su incarico del Committente, gli interventi di svuotamento, bonifica e rimozione dei serbatoi interrati indicati al punto 2, in conformità alle norme tecniche applicabili e alle prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

I lavori si sono svolti dal 12 al 27 febbraio 2030.

2. MANUFATTI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Sigla	Contenuto	Capacità	Ubicazione (planimetria PL-03)	Intervento eseguito
S1	gasolio per autotrazione	10 m³	piazzale nord, area distribuzione	svuotamento, lavaggio, inertizzazione, rimozione e smaltimento
S2	olio diatermico	5 m³	locale centrale termica	svuotamento, lavaggio, inertizzazione, rimozione e smaltimento
S3	soluzione esausta di processo	8 m³	piazzale sud, area stoccaggio	svuotamento, lavaggio, inertizzazione, rimozione e smaltimento

3. OPERAZIONI ESEGUITE

Per ciascuno dei manufatti indicati al punto 2 sono state eseguite le seguenti operazioni: svuotamento del contenuto residuo con autospurgo autorizzato; lavaggio interno con acqua in pressione e successivo recupero delle acque di lavaggio; bonifica dell'atmosfera interna mediante insufflazione e misura della concentrazione di vapori infiammabili; taglio e rimozione del manufatto; rinterro dello scavo con materiale certificato.

4. RIFIUTI PRODOTTI E DESTINAZIONE

I rifiuti prodotti dall'intervento sono stati conferiti a impianti autorizzati come da formulari di identificazione allegati alla presente attestazione: liquidi di lavaggio, 14.200 chilogrammi; fanghi di fondo, 3.850 chilogrammi; manufatti metallici bonificati, 6.100 chilogrammi.

5. VERIFICHE SULLE MATRICI AMBIENTALI

In corrispondenza del fondo scavo di ciascuno dei manufatti rimossi sono stati prelevati campioni di terreno, analizzati dal laboratorio Analisi Ambientali Bregonzio S.r.l. Gli esiti, allegati alla presente, non hanno evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri ricercati.

6. DICHIARAZIONE

La scrivente attesta che gli interventi descritti sono stati eseguiti a regola d'arte e che i manufatti S1, S2 e S3 sono stati integralmente rimossi dal sito.

La presente attestazione riguarda esclusivamente i manufatti indicati al punto 2 e non si estende ad altri manufatti eventualmente presenti sul sito.

IMPIANTI ECOTECNICI CADREZZATE S.r.l. Il legale rappresentante Vittorio Besnate _____

Il direttore tecnico per. ind. Gabriele Ternavasso _____

Allegati: planimetria PL-03 con individuazione dei manufatti censiti sul sito; formulari di identificazione dei rifiuti; rapporti di prova del laboratorio; documentazione fotografica.