VALMADURA IMPIANTI S.p.A. Servizio Assistenza Tecnica Via dell'Astico n. 61 — 36015 Schio (VI)

RAPPORTO DI INTERVENTO N. 2034/AT/0089

Cliente: TERRAZZANO DOLCIARIA S.p.A. — Noceto (PR) Macchina: linea LC-820, matricola 2033-LC-0447 Data della chiamata: 11 gennaio 2034, ore 14:05 Data dell'intervento: 12 gennaio 2034 Tecnico intervenuto: sig. Renato Cavriago Tipo di intervento: in garanzia

1. SEGNALAZIONE DEL CLIENTE

Il cliente segnala l'arresto della linea avvenuto in data **11 gennaio 2034 alle ore 13:40**, con allarme «coppia gruppo di trascinamento» sul quadro di comando e impossibilità di riavvio.

2. VERIFICHE ESEGUITE

Smontaggio del carter del gruppo di trascinamento. Rilevata la rottura per fatica del giunto elastico fra il motoriduttore e l'albero di traino, con danneggiamento della chiavetta e ovalizzazione della sede. Verifica del piano di manutenzione: le registrazioni del cliente riportano l'esecuzione dell'ingrassaggio del gruppo con periodicità mensile in luogo di quella quindicinale prevista dal manuale, punto 7.4, per il primo anno di esercizio.

3. DIAGNOSI

Rottura del giunto elastico. La periodicità di ingrassaggio applicata dal cliente non è quella prescritta dal manuale; la scrivente non è in grado di stabilire, sulla base degli elementi disponibili, se e in quale misura tale circostanza abbia concorso alla rottura. Il componente è di fornitura commerciale e non risultano segnalazioni analoghe su altre macchine della serie.

4. INTERVENTO ESEGUITO

Sostituzione del giunto elastico, della chiavetta e ripristino della sede mediante bussola di rettifica. Riallineamento del gruppo. Prova di funzionamento su un ciclo di venti minuti con esito regolare.

Il componente è stato sostituito senza addebito, con riserva della scrivente di ogni valutazione sull'imputabilità del guasto.

5. ESITO E NOTE

Linea riconsegnata al cliente in esercizio alle ore 16:45 del 12 gennaio 2034.

Si raccomanda al cliente di riportare la periodicità dell'ingrassaggio del gruppo di trascinamento a quella prevista dal manuale e di registrarne l'esecuzione.

Firma del tecnico Firma del cliente per presa d'atto Renato Cavriago Nicolò Fiorenzuola _____ _____