VERBALE DI AVVIAMENTO E PROVE PRESTAZIONALI

Contratto di fornitura, installazione e messa in servizio del 3 marzo 2033 Linea automatica di confezionamento LC-820 — matricola 2033-LC-0447

Luogo: stabilimento di Terrazzano Dolciaria S.p.A., Noceto (PR), strada dei Prati Nuovi n. 18 Data: 4 novembre 2033

SONO PRESENTI

Per Valmadura Impianti S.p.A.: il responsabile dell'assistenza tecnica sig. Ivo Malcesine e il tecnico di avviamento sig. Renato Cavriago. Per Terrazzano Dolciaria S.p.A.: il direttore di stabilimento dott.ssa Wanda Gazzo, il responsabile di produzione sig.ra Alba Ronchetti e il capo turno sig. Nicolò Fiorenzuola.

PREMESSO CHE

(a) la consegna della linea, prevista dal contratto entro il 30 settembre 2033, è avvenuta in data 22 ottobre 2033;

(b) il Committente ha comunicato con nota del 24 ottobre 2033 di volersi avvalere della penale di cui all'articolo 6.2 del contratto per il ritardo maturato, quantificandola in euro 37.200,00, e il Fornitore ha accettato la relativa compensazione sul saldo;

(c) l'installazione è stata completata in data 2 novembre 2033;

(d) le Parti hanno concordato di eseguire in data odierna le prove prestazionali previste dall'Allegato 1 al contratto;

si dà atto di quanto segue.

1. MATERIALI IMPIEGATI NELLE PROVE

Film di confezionamento fornito dal Committente: bobine lotto FL-2033-1188, dichiarate dal Committente come conformi alla specifica di cui al punto 3 dell'Allegato 1. Miscela per atmosfera modificata: bombole lotto AM-33-4471.

2. PROVE ESEGUITE

Sono stati eseguiti tre cicli continuativi di sessanta minuti ciascuno, dalle 8:40 alle 12:10, sul formato di riferimento da 250 grammi.

Ciclo	Confezioni prodotte	Rendimento (conf./min)	Confezioni scartate	Scarto (%)	Prove di tenuta	Residuo di ossigeno (max)
1	5.040	84,0	46	0,91	30 su 30 conformi	0,8%
2	5.106	85,1	51	1,00	30 su 30 conformi	0,7%
3	4.998	83,3	44	0,88	30 su 30 conformi	0,9%

3. ESITO DELLE PROVE

Tutti i parametri garantiti dall'articolo 2.2 del contratto risultano rispettati. **Le prove prestazionali hanno esito positivo.**

4. RISERVE DEL COMMITTENTE

Il Committente formula le seguenti riserve, che non riguardano le prestazioni della linea:

(i) non è stata ancora consegnata la raccolta completa dei rapporti di taratura degli strumenti di misura installati a bordo linea;

(ii) l'addestramento del personale è stato erogato a quattro operatori su sei; i due operatori mancanti sono in ferie e l'addestramento andrà completato entro il mese di novembre.

Il Fornitore prende atto e si impegna a provvedere entro il 30 novembre 2033.

5. DICHIARAZIONI FINALI

Il Committente dichiara di avere ricevuto il manuale d'uso e manutenzione, la dichiarazione CE di conformità e lo schema elettrico della linea.

Le Parti danno atto che la sottoscrizione del presente verbale vale come accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 7.3 del contratto e che da oggi decorre il periodo di garanzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Noceto, 4 novembre 2033

Per Valmadura Impianti S.p.A. Per Terrazzano Dolciaria S.p.A. Ivo Malcesine Wanda Gazzo

_____ _____