Ordine di variante n. 3 - Contratto rep. 2025/ACQ-118 - Impianto di climatizzazione polo logistico di Parma

ORDITURA RETAIL S.p.A. Direzione tecnica e patrimonio immobiliare Viale Virgilio 58/C - 41123 Modena PEC orditura.retail@legalmail.it - tel. 059 4187720

Prot. DT/2025/1162 Modena, 20 novembre 2025

Spett.le MOSAICO TERMICO S.r.l. Via Emilia Est 1440 41126 Modena a mezzo PEC: amministrazione@pec.mosaicotermico.it

Oggetto: Ordine di variante n. 3 ai sensi dell'art. 4 del contratto del 14 settembre 2025 - Estensione dell'impianto di climatizzazione al mezzanino picking (settore B) e all'area di preparazione ordini.

Con riferimento al contratto in oggetto e a seguito della riunione tecnica tenuta in cantiere il 13/11/2025, Vi ordiniamo l'esecuzione delle opere aggiuntive di seguito descritte, alle condizioni economiche e di programma qui indicate.

Gli ordini di variante n. 1 del 10 ottobre 2025 (spostamento della centrale di regolazione) e n. 2 del 28 ottobre 2025 (modifica dei percorsi delle dorsali nel corpo uffici) non hanno comportato variazione del corrispettivo e restano fermi.

1. Descrizione delle opere

Le opere in variante riguardano il mezzanino destinato al picking nel settore B, non compreso nel perimetro dell'Allegato A, e l'attigua area di preparazione ordini al piano terra, per una superficie complessiva di circa 1.650 mq. Comprendono:

a) fornitura e posa di n. 2 unità di trattamento aria compatte da 6.500 mc/h ciascuna, complete di sezione di recupero, filtrazione e batterie di scambio, installate in copertura sopra il settore B;

b) estensione della rete idronica del circuito nord con nuova derivazione DN 80 dal collettore secondario, per uno sviluppo di circa 140 m, coibentata;

c) canalizzazioni di mandata e ripresa in lamiera zincata, diffusori a dislocamento per l'area preparazione ordini e bocchette lineari per il mezzanino;

d) n. 6 terminali a ventilconvettore canalizzato a servizio delle postazioni fisse del mezzanino;

e) integrazione del sistema di regolazione BMS con nuova sottostazione, sonde ambiente e programmazione delle zone aggiuntive;

f) opere elettriche di alimentazione e comando dal quadro QE-B esistente, comprese linee, canaline e quadro di zona.

Le opere sono eseguite secondo le specifiche del capitolato tecnico (Allegato A al contratto) e gli elaborati integrativi tavv. M15, M16 ed E07, consegnati in bozza il 13 novembre 2025 e da emettere in revisione definitiva a cura dell'Appaltatrice entro il 28 novembre 2025.

2. Importo

L'importo delle opere in variante è determinato in base all'elenco prezzi unitari dell'Allegato D al contratto e, per le voci non previste (unità compatte e diffusori a dislocamento), in base ai nuovi prezzi concordati nella riunione del 13 novembre 2025, come da computo allegato (all. 1).

Voce	Importo (euro, oltre IVA)
a) Unità di trattamento aria compatte (n. 2)	31.600,00
b) Estensione rete idronica circuito nord	17.900,00
c) Canalizzazioni e diffusione	19.400,00
d) Ventilconvettori canalizzati (n. 6)	9.300,00
e) Integrazione regolazione BMS	8.700,00

Voce	Importo (euro, oltre IVA)
f) Opere elettriche	9.100,00
Totale ordine di variante n. 3	**96.000,00**

L'importo di **euro 96.000,00 (novantaseimila/00) oltre IVA** si aggiunge al corrispettivo contrattuale di euro 780.000,00 oltre IVA ai sensi dell'art. 4.3 del contratto. L'importo è a corpo e comprende ogni onere per dare le opere complete e funzionanti, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza aggiuntivi, quantificati in euro 2.150,00.

3. Programma e termine di ultimazione

Le opere in variante sono eseguite in parallelo alle lavorazioni del circuito nord, secondo il programma aggiornato allegato (all. 2), e devono essere ultimate entro il termine contrattuale di ultimazione, che, tenuto conto della proroga di cinque giorni lavorativi accertata nel verbale di cantiere n. 9 del 17 novembre 2025 (all. 3), è fissato al **6 febbraio 2026**.

Il collaudo delle opere in variante avviene contestualmente al collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 11 del contratto.

4. Fatturazione

L'importo della variante è fatturato per il 50% (euro 48.000,00) unitamente alla rata relativa allo stato di avanzamento lavori n. 2 e per il restante 50% (euro 48.000,00) unitamente alla rata di saldo, con i termini di pagamento di cui all'art. 7.4 del contratto.

5. Altre condizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente ordine si applicano tutte le clausole del contratto del 14 settembre 2025, che restano invariate.

Vi preghiamo di restituirci il presente ordine sottoscritto per accettazione entro cinque giorni dal ricevimento. La sottoscrizione vale quale accettazione dell'importo, del programma e delle modalità di fatturazione sopra indicati.

Distinti saluti.

ORDITURA RETAIL S.p.A. Il direttore tecnico ing. Lorenzo Gibertini (firmato)

Allegati: 1) computo metrico estimativo delle opere in variante; 2) programma dei lavori aggiornato (rev. 3); 3) verbale di cantiere n. 9 del 17 novembre 2025.

Per accettazione dell'ordine di variante n. 3, dell'importo di euro 96.000,00 oltre IVA, del programma aggiornato e delle modalità di fatturazione

MOSAICO TERMICO S.r.l. Franco Cavazzuti (firmato)

Modena, 20 novembre 2025

Restituito a mezzo PEC il 20 novembre 2025, ore 17:42 (identificativo messaggio opec2110.20251120174205.11834.02.1.67@pec.aruba.it).

Allegato 3 - Verbale di cantiere n. 9

Contratto rep. 2025/ACQ-118 - Impianto di climatizzazione polo logistico di Parma, Via Paradigna 118/A

Data: lunedì 17 novembre 2025, ore 9:30 - Luogo: ufficio di cantiere, polo logistico di Parma

Presenti:

- per la Committente: geom. Sauro Menozzi, direttore dei lavori; sig. Davide Corradini, responsabile del polo logistico;
- per l'Appaltatrice: ing. Alessio Ferrarini, direttore di cantiere; sig. Paolo Zanasi, capo squadra.

1. Avanzamento. La centrale termofrigorifera è completata per l'85%: installati entrambi i gruppi polivalenti, in corso i collegamenti idraulici e la posa dei collettori. Circuito sud: dorsali posate per il 70%. Corpo uffici: terminali installati al piano primo, in corso al piano terra. Nessuna non conformità rilevata sulle lavorazioni eseguite.
2. Area nord del capannone. Il direttore dei lavori dà atto che l'area nord (campate 1-6), la cui consegna era prevista dal programma dei lavori per lunedì 10 novembre 2025, è stata resa disponibile all'Appaltatrice soltanto nella giornata di oggi, 17 novembre 2025, a causa del protrarsi dei lavori di rifacimento della pavimentazione industriale eseguiti dalla ditta incaricata dalla Committente. Il ritardo nella messa a disposizione dell'area è pertanto di **cinque giorni lavorativi** (10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2025) ed è imputabile alla Committente. Nel periodo indicato la squadra dell'Appaltatrice destinata al circuito nord (tre operatori e un mezzo di sollevamento) è rimasta inoperosa o è stata parzialmente impiegata in lavorazioni accessorie nel corpo uffici.
3. Effetti sul programma. Ai sensi dell'art. 5.3 del contratto il termine di ultimazione è prorogato di cinque giorni lavorativi e viene fissato al 6 febbraio 2026. Il ritardo non è imputabile all'Appaltatrice e non dà luogo all'applicazione a suo carico della penale di cui all'art. 12.1 del contratto. Resta fermo l'art. 12.2 del contratto, che per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione delle aree imputabile alla Committente prevede una penale di euro 7.000,00, pari, per i cinque giorni sopra accertati, a euro 35.000,00. L'Appaltatrice presenta il programma aggiornato rev. 3, che il direttore dei lavori approva.
4. Riserve. L'Appaltatrice prende atto di quanto sopra e dichiara di non formulare riserve ai sensi dell'art. 10.2 del contratto.
5. Variante settore B. Si dà atto che nella riunione del 13 novembre 2025 sono stati definiti i contenuti tecnici e i nuovi prezzi dell'estensione al mezzanino picking; la Committente emetterà l'ordine di variante n. 3 nei prossimi giorni. L'Appaltatrice conferma la disponibilità a eseguire le opere entro il termine prorogato.
6. Sicurezza. Il coordinatore per l'esecuzione ha effettuato il sopralluogo del 14 novembre; nessuna prescrizione aperta. Si ricorda l'obbligo di delimitazione dell'area di sollevamento in copertura durante la posa delle unità.
7. Prossima riunione: lunedì 1 dicembre 2025, ore 9:30.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 10:40.

Il direttore dei lavori geom. Sauro Menozzi (firmato)

Il direttore di cantiere dell'Appaltatrice ing. Alessio Ferrarini (firmato)