Corrispondenza PEC Mosaico Termico S.r.l. / Orditura Retail S.p.A. - saldo impianto polo logistico di Parma

Stampa dalla casella amministrazione@pec.mosaicotermico.it effettuata il 21 agosto 2026 - 2 messaggi

Messaggio 1 di 2

Ricevuta di avvenuta consegna

Mittente: "Mosaico Termico S.r.l. - Amministrazione" \<amministrazione@pec.mosaicotermico.it\> Destinatario: orditura.retail@legalmail.it Data e ora di accettazione: 10/03/2026 11:07:32 (+0100) Data e ora di consegna: 10/03/2026 11:07:41 (+0100) Identificativo messaggio: opec2110.20260310110732.20419.05.1.68@pec.aruba.it Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Contratto rep. 2025/ACQ-118 - Impianto di climatizzazione polo logistico di Parma - chiusura riserva collaudo e richiesta di pagamento del saldo Allegati: 2026-03-03_rapporto_chiusura_tecnica_circuito_nord.pdf (1,4 MB); estratto_conto_cliente_Orditura_al_10-03-2026.pdf (86 KB)

Testo del messaggio

Spett.le Orditura Retail S.p.A. Viale Virgilio 58/C - 41123 Modena c.a. Direzione tecnica - ing. Lorenzo Gibertini c.a. Ufficio amministrazione fornitori

Modena, 10 marzo 2026 Ns. rif. AMM/2026/044

Oggetto: contratto del 14 settembre 2025 e ordine di variante n. 3 del 20 novembre 2025 - impianto di climatizzazione polo logistico di Parma - chiusura della riserva di collaudo e richiesta di pagamento del saldo

Con la presente facciamo seguito al verbale di collaudo del 12 febbraio 2026, sottoscritto con esito generale positivo e con la Vostra riserva sulla taratura del circuito nord (riga 7 del verbale), e al rapporto di chiusura tecnica del 3 marzo 2026 redatto dal nostro responsabile impianti, per. ind. Matteo Guidetti, sottoscritto per presa visione dal Vostro direttore tecnico in pari data e che comunque alleghiamo nuovamente.

Come risulta dal rapporto, la nuova taratura del circuito nord è stata eseguita nel termine assegnato e le misurazioni in continuo di 48 ore hanno evidenziato uno scostamento massimo di 0,2 °C rispetto al set point, ampiamente entro la tolleranza di capitolato. La riserva iscritta al collaudo deve pertanto ritenersi eliminata e l'impianto integralmente completato e accettato a tutti gli effetti contrattuali.

Vi ricordiamo che a oggi risultano insolute le nostre fatture relative alla commessa per un residuo complessivo di **euro 214.000,00** (duecentoquattordicimila/00), comprensivo della fattura di saldo n. 19/2026 emessa il 4 marzo 2026 a seguito della chiusura della riserva, come da estratto conto cliente allegato.

Vi invitiamo e diffidiamo pertanto a provvedere al pagamento dell'intero residuo di euro 214.000,00 **entro dieci giorni dal ricevimento della presente**, a mezzo bonifico sul conto corrente a Voi noto, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai sensi dell'art. 8 del contratto, che riteniamo dovuti con decorrenza dal 14 settembre 2025, data di sottoscrizione del contratto, e dei quali Vi trasmetteremo conteggio su richiesta.

In difetto di pagamento nel termine indicato saremo costretti, nostro malgrado, ad affidare la pratica al nostro legale per il recupero coattivo del credito, con aggravio di spese a Vostro carico, riservandoci ogni ulteriore azione a tutela dei nostri diritti, ivi compresa la richiesta delle penali e dei danni conseguenti al ritardo.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e confidiamo in un Vostro sollecito riscontro.

Distinti saluti.

Mosaico Termico S.r.l. Franco Cavazzuti

Ufficio amministrazione: rag. Cinzia Baraldi - tel. 059 3651420 - amministrazione@mosaicotermico.it

Messaggio 2 di 2

Messaggio ricevuto

Mittente: "Orditura Retail S.p.A." <orditura.retail@legalmail.it> Destinatario: amministrazione@pec.mosaicotermico.it Data e ora di ricezione: 18/03/2026 16:52:10 (+0100) Identificativo messaggio: opec2953.20260318165155.31207.14.1.66@pec.legalmail.it Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Contratto rep. 2025/ACQ-118 - Impianto di climatizzazione polo logistico di Parma - chiusura riserva collaudo e richiesta di pagamento del saldo Allegati: nessuno

Testo del messaggio

Spett.le Mosaico Termico S.r.l. Via Emilia Est 1440 - 41126 Modena c.a. sig. Franco Cavazzuti

Modena, 18 marzo 2026 Prot. DT/2026/0287

Oggetto: Vs. PEC del 10 marzo 2026, ns. rif. AMM/2026/044 - riscontro

In riferimento alla Vostra comunicazione del 10 marzo u.s., prendiamo atto dell'intervento di nuova taratura del circuito nord eseguito dal Vostro personale e documentato nel rapporto del 3 marzo 2026, sottoscritto per presa visione dal nostro direttore tecnico.

Quanto alle somme richieste, contestiamo la quantificazione degli interessi di mora indicata nella Vostra PEC, sia nella decorrenza sia nell'importo, che non risulta a noi in alcun modo verificabile. L'estratto conto da Voi allegato riporta soltanto i saldi per commessa; Vi chiediamo pertanto di trasmetterci il dettaglio delle quattro fatture emesse, con indicazione per ciascuna di data di emissione, importo, scadenza contrattuale, pagamenti da noi effettuati e residuo, in modo da consentire al nostro ufficio amministrazione la riconciliazione con le nostre registrazioni.

Ci riserviamo ogni valutazione sulle Vostre richieste all'esito della ricezione del dettaglio sopra indicato. La presente non costituisce riconoscimento di alcuna somma a titolo di interessi, penali o danni.

Distinti saluti.

Orditura Retail S.p.A. Direzione tecnica e patrimonio immobiliare ing. Lorenzo Gibertini

Fine della stampa - 2 messaggi.