Prospetto garanzie e collaudo — Lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola “G. Pascoli” — stato al 29 maggio 2029

COMUNE DI VALMORA — Settore Lavori Pubblici e Patrimonio — Servizio Opere pubbliche Supporto tecnico al RUP: ing. Chiara Dal Corso (incarico det. n. 61 del 19/02/2029)

Nota interna prot. 9856 del 29/05/2029 Destinatario: arch. Davide Sartori, RUP Per conoscenza: dott.ssa Silvia Marangon, Ufficio gare e contratti

CUP B41H28000120004 — CIG B1F4C2A9E7 — Aggiudicatario: Edil Quarneto S.p.A. — Importo contrattuale EUR 8.400.000,00 oltre IVA

1. Oggetto

Su richiesta del RUP del 22/05/2029 si riporta lo stato delle garanzie e delle coperture assicurative pervenute in vista della stipula e si riepilogano le previsioni dello schema di contratto (versione 3 del 18/05/2029) in materia di collaudo, con le annotazioni tecniche di competenza. Il prospetto è aggiornato ai documenti pervenuti al protocollo entro il 29/05/2029.

2. Documenti esaminati

N.	Documento	Provenienza	Data
1	Schema di contratto, versione 3, artt. 1-31	Ufficio gare e contratti	18/05/2029
2	Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa (elab. CSA.01), artt. 35-36 e 40-42	progetto esecutivo	24/10/2028
3	Bozza di polizza fideiussoria n. 2029/FD/004417 — Assicurazioni Tergeste S.p.A., Agenzia di Treviso	Edil Quarneto S.p.A., PEC prot. 9012	15/05/2029
4	Bozza di polizza CAR/RCT n. 2029/CAR/001188 — Assicurazioni Tergeste S.p.A.	Edil Quarneto S.p.A., PEC prot. 9012	15/05/2029
5	Nota del progettista strutturale ing. F. Montresor sulle opere strutturali e sulle prove	Studio Montresor, prot. 7712	09/05/2029
6	Relazione di calcolo delle strutture (elab. ST.R.01)	progetto esecutivo	24/10/2028
7	Determina di aggiudicazione n. 34	Settore LLPP	22/01/2029

3. Garanzie e coperture

Garanzia	Riferimento contrattuale	Documento pervenuto	Importo / massimale	Stato al 29/05/2029	Annotazioni
Garanzia definitiva (art. 117 D.Lgs. 36/2023)	schema art. 29; CSA art. 35	bozza polizza fideiussoria n. 2029/FD/004417, Assicurazioni Tergeste S.p.A.	EUR 840.000,00	bozza non sottoscritta; originale annunciato per la stipula	importo pari al 10% dell'importo contrattuale; ribasso 7,500%, quindi nessuna maggiorazione; schema di polizza conforme al tipo 1.2; beneficiario e oggetto corretti; durata "fino allo svincolo"
Svincolo della garanzia definitiva	schema art. 29.2	—	—	previsto svincolo integrale alla data del certificato di ultimazione dei lavori, su richiesta dell'esecutore	non è indicato un programma di svincolo progressivo legato agli stati di avanzamento; la bozza di polizza rinvia per lo svincolo alle "condizioni contrattuali"
Polizza CAR / RCT (art. 117, c. 10)	CSA art. 36	bozza polizza n. 2029/CAR/001188	partita 1 opere EUR 8.400.000,00; partita 2 preesistenze EUR 1.500.000,00; partita 3 demolizioni e sgombero EUR 300.000,00; RCT EUR 1.500.000,00	bozza; decorrenza dalla consegna	massimali conformi al CSA art. 36; franchigie da verificare sull'originale
Polizza indennitaria decennale postuma	CSA art. 36, comma 4 (rinvio alla legge)	non pervenuta	—	opere strutturali segnalate dal progettista (v. par. 5); applicabilità in	da trattare con l'ufficio contratti prima della stipula

Garanzia	Riferimento contrattuale	Documento pervenuto	Importo / massimale	Stato al 29/05/2029	Annotazioni
				relazione alla soglia di legge non ancora esaminata	
Garanzia per l’anticipazione (20%)	schema art. 17	non dovuta prima dell’inizio lavori	EUR 1.680.000,00 oltre interessi legali	da acquisire prima dell’erogazione	—
Garanzia per la rata di saldo	schema art. 25.4	—	—	da acquisire al collaudo	—

4. Collaudo: previsioni dello schema di contratto

Clausola	Contenuto	Annotazioni tecniche
art. 23.1-23.3	certificato di ultimazione entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esecutore; conto finale entro 60 giorni	—
art. 24.1	collaudo tecnico-amministrativo entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione	la durata delle prove di carico sulla copertura in legno lamellare e sui solai rinforzati, secondo la nota del progettista, richiede non meno di 20 giorni lavorativi tra allestimento, carico, scarico e lettura degli abbassamenti; il termine di 30 giorni comprende anche il collaudo statico
art. 24.2	organo di collaudo nominato dalla stazione appaltante; collaudo statico secondo le NTC	—
art. 24.3	spese delle prove a carico dell’esecutore	in linea con il CSA art. 40
cl. 25.1	il certificato di collaudo “ha carattere definitivo dalla data della sua sottoscrizione”	—
art. 25.3	sottoscrizione dell’esecutore entro 15 giorni, con eventuali osservazioni	—
art. 25.4	rata di saldo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato	—
art. 25.5	presa in consegna anticipata delle opere con verbale del DL	utile per la riapertura del corpo aule prima della palestra
cl. 25.7	con la sottoscrizione del certificato la stazione appaltante “rinuncia a far valere ogni contestazione per vizi e difformità riconoscibili che non siano stati denunciati nel	i difetti tipici delle strutture in legno lamellare (fessurazioni da ritiro, cedimenti dei collegamenti) e dei rinforzi in c.a. (fessurazioni delle incamiciature) si manifestano

Clausola	Contenuto	Annotazioni tecniche
	certificato medesimo”; restano le azioni per vizi occulti	di norma nei primi mesi di esercizio, dopo la prima stagione di riscaldamento
art. 26.1	manutenzione a carico dell’esecutore fino alla sottoscrizione del certificato	—

5. Segnalazione del progettista strutturale

Con nota prot. 7712 del 09/05/2029 l’ing. Fabio Montresor ha richiamato la presenza, nell’appalto, di opere strutturali di rilievo: la nuova palestra (struttura portante in legno lamellare, luce libera 24,60 m, su fondazioni a platea in c.a.), i setti sismici in c.a. inseriti nel corpo aule, l’incamiciatura di 38 pilastri e il rinforzo dei nodi trave-pilastro del corpo servizi. Il progettista chiede che il piano delle prove di carico sia concordato con l’organo di collaudo prima della consegna dei lavori e segnala che le prove sulla copertura vanno eseguite a struttura completa, prima della posa del manto.

Lo stesso progettista non ha allegato alla nota una valutazione sull’applicabilità della polizza decennale postuma; il fascicolo assicurativo pervenuto da Edil Quarneto (prot. 9012) contiene le sole bozze di cui alle righe 1 e 3 della tabella del par. 3.

6. Quadro degli importi

Voce	Importo (EUR)
Importo contrattuale	8.400.000,00
Garanzia definitiva in bozza (10%)	840.000,00
Anticipazione contrattuale (20%)	1.680.000,00
Quinto dell’importo contrattuale (art. 14)	1.680.000,00
Penale giornaliera (0,8 per mille dell’importo contrattuale netto)	6.720,00

7. Riserve

Il presente prospetto ha natura ricognitiva e riguarda i soli documenti pervenuti alla data indicata. Non sono stati esaminati gli originali delle polizze, non ancora trasmessi. Le annotazioni tecniche non sostituiscono le valutazioni dell’ufficio contratti sul testo dello schema.

Valmora, 29 maggio 2029

ing. Chiara Dal Corso Supporto tecnico al RUP Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. A-3087