RELAZIONE DI STABILIMENTO

Ripristino della capacità produttiva e andamento del portafoglio ordini

Cartiera Valmoranda S.p.A. - stabilimento di Toscolano Redatta dal responsabile di stabilimento **Data: 22 settembre 2031** Destinatari: direzione amministrativa, perito incaricato

---

1. Cronologia del ripristino

Data	Fatto
11 gennaio 2031	sinistro; attività dello stabilimento integralmente interrotta
18 gennaio 2031	completata la bonifica dell'area; avvio della progettazione del ripristino
6 febbraio 2031	ordine del gruppo di essiccazione sostitutivo
2 marzo 2031	ripristino del quadro elettrico di reparto
24 marzo 2031	**ripresa parziale dell'attività: entra in servizio la macchina continua n. 1 e la linea di allestimento; la macchina continua n. 2 resta ferma**
5 luglio 2031	consegna del gruppo di essiccazione sostitutivo
18 agosto 2031	**ripresa a regime: la macchina continua n. 2 rientra in servizio**

2. Capacità produttiva nel periodo di ripresa parziale

Periodo	Capacità disponibile rispetto alla capacità nominale
11 gennaio - 23 marzo 2031	**zero**
24 marzo - 17 agosto 2031	**55 per cento**
dal 18 agosto 2031	100 per cento

La capacità del 55 per cento nel periodo di ripresa parziale corrisponde alla sola macchina continua n. 1, che ha una portata inferiore a quella della macchina n. 2.

3. Misure di contenimento adottate

Dal 24 marzo 2031 lo stabilimento ha affidato in lavorazione esterna, presso un trasformatore terzo, le commesse di formato non compatibile con la macchina continua n. 1, sostenendo maggiori costi di trasporto e di lavorazione.

4. Andamento del portafoglio ordini

Trimestre	Ordini acquisiti (tonnellate)	Variazione sul trimestre corrispondente
primo trimestre 2030	9.420	-
secondo trimestre 2030	9.180	-
terzo trimestre 2030	8.740	-

quarto trimestre 2030	8.310	**meno 11,8 per cento sul primo trimestre 2030**

Andamento rilevato nel periodo anteriore al sinistro: portafoglio ordini in flessione.

5. Stima dell'andamento in assenza del sinistro

Sulla base della flessione registrata nei quattro trimestri del 2030, dei programmi di produzione approvati per il 2031 e dell'andamento dei prezzi di mercato della carta per uso industriale, lo stabilimento stima che **in assenza del sinistro l'attività del 2031 avrebbe registrato una contrazione del margine dell'ordine del 6 per cento** rispetto all'esercizio 2030.

6. Elementi non disponibili alla data della presente relazione

– dati gestionali definitivi dei mesi da settembre a dicembre 2031;

– rilevazione analitica dei costi variabili effettivamente non sostenuti nel periodo di interruzione;

– documentazione di dettaglio dei maggiori costi di lavorazione esterna, in corso di raccolta presso l'ufficio acquisti.

Il responsabile di stabilimento ing. Osvaldo Prealpino