GELOPONTE S.R.L. — PIANO INDUSTRIALE 2030-2034

Progetto Farma Nord — ingresso nella logistica del farmaco in temperatura controllata

Versione 2.1 del 18 dicembre 2029. Sostituisce la versione 2.0 del 6 novembre 2029. Documento riservato, predisposto per i soci e per gli istituti finanziatori invitati alla trattativa. Ne è vietata la diffusione.

Geloponte S.r.l. — Via Bergamo 118, 20066 Melzo (MI) — capitale sociale euro 2.500.000 i.v. — C.F. e P.IVA 09884420961 — geloponte@pec.it

1. La società

Geloponte S.r.l. è stata costituita nel 2018 dalla famiglia Ferraroli e opera nella logistica di derrate alimentari surgelate e refrigerate per la grande distribuzione. Dispone di due magazzini, a Melzo (MI) e a Casalpusterlengo (LO), per complessivi 24.800 posti pallet in regime -20 °C e 6.400 posti pallet in regime 0-4 °C, e di una flotta di 78 veicoli, in parte di proprietà e in parte a noleggio.

Il fatturato 2029 è stimato in euro 41.200.000, con un margine operativo lordo di euro 4.900.000 e 190 addetti. Il gruppo dirigente è composto dall'amministratore unico Riccardo Ferraroli, dal direttore operativo Sonia Pelizzari e dal responsabile amministrativo Marco Tessadri.

2. Il progetto

Il piano prevede l'ingresso nella logistica di medicinali e prodotti biologici in regime 2-8 °C nelle regioni del Nord Italia, attività che la società non svolge e per la quale non è oggi autorizzata. Il progetto si fonda su tre elementi: la disponibilità di un immobile adiacente al magazzino di Melzo, la possibilità di impiegare la struttura di trasporto notturno già esistente e la crescita della domanda di servizi a temperatura controllata per i farmaci biologici.

Il nuovo deposito sarà interamente dedicato ai medicinali, con accessi, celle, mezzi e personale separati da quelli dell'attività alimentare, come richiesto dalle buone pratiche di distribuzione e dai capitolati dei principali committenti, che vietano espressamente la promiscuità dei vani di carico.

3. Il mercato

Secondo l'annuario 2029 dell'Osservatorio logistica della salute il mercato dei servizi logistici per il farmaco in temperatura controllata nel Nord Italia vale circa euro 620 milioni ed è cresciuto negli ultimi tre esercizi con un tasso medio annuo prossimo al 4%. Gli operatori principali sono Criopadana, Falesia Freddo, Edera Clima, Termovia Logistica e Alpigel; la capacità dichiarata dagli operatori censiti è utilizzata in media per l'88,8%, con tre operatori sopra il 90%.

Falesia Freddo ha ricevuto nel 2029 il Premio Qualità della catena del freddo assegnato dall'Associazione Italiana Logistica della Salute; il riconoscimento è considerato dai committenti un elemento di reputazione.

La società stima di poter raggiungere nel 2034 una quota del 4,5%, corrispondente a ricavi per circa euro 34 milioni, servendo in prevalenza distributori intermedi e aziende farmaceutiche di media dimensione con volumi non aggiudicati tramite le centrali di committenza regionali.

4. Investimenti

Voce	Importo (EUR)	Note
Immobile e opere di allestimento	9.800.000	immobile di via Bergamo 132, Melzo, 9.100 mq coperti
Impianti frigoriferi, celle e gruppi di continuità	4.200.000	11.500 posti pallet in regime 2-8 °C
Flotta: 24 veicoli refrigerati e qualificati	2.900.000	noleggio a lungo termine, canoni capitalizzati
Sistemi informativi, tracciamento e monitoraggio	1.600.000	piattaforma di terzi in licenza

Voce	Importo (EUR)	Note
Totale	**18.500.000**	

La copertura finanziaria è così prevista: euro 7.000.000 mediante aumento di capitale, la cui delibera sarà sottoposta all'assemblea entro il primo trimestre 2030, ed euro 11.500.000 mediante finanziamento bancario a medio termine, in corso di negoziazione con due istituti.

5. Cronoprogramma

Fase	Termine	Stato
Sottoscrizione del contratto preliminare di locazione dell'immobile	novembre 2029	eseguita il 5 novembre 2029
Delibera dell'aumento di capitale	marzo 2030	da assumere
Presentazione dell'istanza di autorizzazione regionale alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per il nuovo deposito	marzo 2030	da presentare
Deposito della pratica edilizia per gli interventi interni	marzo 2030	da presentare
Ordine degli impianti frigoriferi	maggio 2030	preventivi acquisiti
Completamento delle opere e collaudo delle celle	dicembre 2030	—
Qualifica termica delle celle e dei mezzi	gennaio 2031	—
Sottoscrizione dei contratti di noleggio a lungo termine dei veicoli	gennaio 2031	preventivi acquisiti
Assunzione della persona qualificata responsabile del servizio e del personale di magazzino	gennaio 2031	—
Avvio operativo	febbraio 2031	—

6. Conto economico previsionale

Esercizio	Ricavi (EUR)	Margine operativo lordo (EUR)	Quota di mercato stimata (%)
2030	0	-700.000	—
2031	6.200.000	-1.400.000	0,9
2032	15.800.000	900.000	2,3
2033	25.400.000	3.100.000	3,5
2034	33.900.000	5.600.000	4,5

I ricavi del 2031 tengono conto di un avvio operativo a febbraio e di una progressiva qualifica dei clienti; il pareggio del margine operativo lordo è previsto nel corso del 2032.

7. Rischi del piano

I tempi di rilascio dell'autorizzazione regionale per il nuovo deposito sono stimati in sei-nove mesi dalla presentazione dell'istanza, sulla base delle pratiche analoghe seguite dalla società per i magazzini alimentari; un allungamento dei termini sposta l'intero cronoprogramma.

I fornitori di impianti frigoriferi indicano tempi di consegna superiori a dodici mesi dall'ordine. Il reperimento del personale di magazzino qualificato e della persona responsabile del servizio è indicato dagli operatori del settore come difficoltà ricorrente.

L'acquisizione dei primi clienti dipende dalla qualifica dei depositi e dei mezzi da parte dei committenti, che richiede in media da tre a sei mesi dall'avvio operativo e comporta audit presso il deposito. Le due lettere di interesse acquisite non sono vincolanti e non contengono impegni di volume.

Il piano non prevede la partecipazione a procedure delle centrali di committenza regionali prima del 2033, poiché i capitolati richiedono esperienza documentata nel servizio per almeno due esercizi.

8. Allegati

1. Analisi di mercato, elaborata su dati dell'annuario 2029 dell'Osservatorio logistica della salute.
2. Planimetria dell'immobile di via Bergamo 132 e layout delle celle.
3. Contratto preliminare di locazione del 5 novembre 2029, con termine per la stipula definitiva al 30 settembre 2030.
4. Preventivi di due fornitori di impianti frigoriferi, validi novanta giorni.
5. Preventivi di tre società di noleggio per 24 veicoli refrigerati, non impegnativi.
6. Curricula del gruppo dirigente e organigramma previsto.
7. Lettere di interesse di due distributori intermedi, non vincolanti.
8. Conto economico previsionale analitico e piano di cassa 2030-2034.

Melzo, 18 dicembre 2029

Geloponte S.r.l. — l'amministratore unico, Riccardo Ferraroli