VERBALE DI COLLAUDO

Impianto: linea automatica di confezionamento secondaria C-17 **Matricola:** LIV-C17-2031-0044 **Contratto:** rep. n. 41/2030 del 14 novembre 2030

Committente: Quercella Packaging S.p.A., Vimercate (MB), via dei Tigli 14 - partita IVA 73000001377 **Fornitore:** Meccanica Livrana S.r.l., Thiesi (SS), zona industriale lotto 7 - partita IVA 73000002748 **Luogo di installazione:** stabilimento di Vimercate (MB), via dei Tigli 14, reparto 3

Data del collaudo: 24 febbraio 2031 **Ora di inizio:** 07:30 - **Ora di fine:** 12:10

1. Presenti

Per il Committente: ing. Sergio Bottinelli, responsabile di stabilimento; dott.ssa Melinda Ardesio, procuratore speciale. Per il Fornitore: ing. Dario Peschiavo, responsabile tecnico; sig. Ivo Marmirolo, tecnico installatore.

2. Verifiche preliminari

Verifica	Esito
Completezza della fornitura rispetto all'Allegato A	conforme
Integrità dei dispositivi di sicurezza	conforme
Marcatura e targhe dei componenti	conforme
Difetti visibili	nessuno

3. Verifica di assemblaggio

Verifica	Esito
Montaggio dei gruppi e allineamento del nastro	conforme
Protezioni meccaniche e ripari fissi	conforme
Protezioni elettriche e messa a terra	conforme
Quadro di comando e moduli software LIV-PACK 4 e LIV-DOS 2	installati e attivi

4. Prove funzionali

Prova	Esito
Avvio, arresto e ripristino ciclo	conforme
Arresto di emergenza (tre postazioni)	conforme
Barriere fotoelettriche	conforme
Cambio formato assistito	conforme

5. Prova di resa

Ciclo continuo su formato standard 250 x 180 x 90 mm, materiale fornito dal Committente, durata quattro ore (07:50 - 11:50).

Grandezza	Valore contrattuale	Valore rilevato

Resa media	420 pezzi/ora	**337 pezzi/ora**
Scarto sui pezzi lavorati	max 1,5 per cento	1,2 per cento
Fermate non programmate	-	6

Le sei fermate non programmate sono riconducibili al bloccaggio del dosatore volumetrico in fase di riempimento.

6. Dichiarazioni delle parti

Il Fornitore riconosce l'anomalia del dosatore volumetrico e la attribuisce a una tolleranza di lavorazione della coclea di alimentazione. Il Fornitore dichiara di aver ordinato il gruppo di ricambio e di prevederne l'installazione entro il 7 marzo 2031.

Il Committente prende atto della dichiarazione.

7. Riserve del Committente

Il Committente sottoscrive il presente verbale **con riserva**, ai sensi della clausola 3.2 del contratto. La riserva ha per oggetto:

a) il mancato raggiungimento della resa di cui alla clausola 5.1;

b) le fermate non programmate riconducibili al dosatore volumetrico.

Il Committente non rinuncia ad alcun diritto o azione derivante dal contratto.

8. Esito

La fornitura **non è accettata** ai sensi della clausola 3.3. La prova di resa non ha dato esito conforme alla clausola 5.1.

Vimercate, 24 febbraio 2031

Per il Committente Sergio Bottinelli - Melinda Ardesio

Per il Fornitore Dario Peschiavo